

工事だよりvol.13

【調整池の進捗状況】

工事着手後3年がたち現場の進捗状況も徐々に形が見えるようになってきました。今回は調整池の進捗状況をお知らせします。

- ・1号調整池 放流管を含め80%が概成し、2023年3月に完成します
- ・2号調整池 完成しました
- ・3号調整池 完成しました
- ・4号調整池 2023年10月頃着工



2号調整池2022年12月撮影



1号調整池2022年12月撮影



3号調整池2022年12月撮影

「作業所スローガン」

安全第一を心掛け毎年作業員より安全スローガンを募集しています。過去のスローガンを紹介します。

2022年度 意識が変わればみんなが考えるよう職場の安全

2021年度 慣れた作業に潜む危険を初めに帰ろう安全作業

2020年度 気配り みんなで守るまぶたの家族

声掛け 明るい職場

状況写真



第一ゲートよりエリア1,2



第四ゲートよりエリア5,6



エリア1,2雨水排水工事

工事予定表 1月～3月

	1月																															2月																															3月																															
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29																																																	
エリア1,2	土工事、排水工事、調整池工事、法面工事、急傾斜地対策																																																																																													
エリア3,4	防災工事、土工事、排水工事、法面工事																																																																																													
エリア5,6	伐採、防災工事、土工事、水路工事																																																																																													

* 日曜日、第2土曜日を作業所閉所といたします。

■ 休工日